

TABELLA 1

## MONITORAGGIO DELLA DELIBERA CIPE 21 DICEMBRE 1993 AGGIORNATO AL 31/12/2003

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>FRIULI V.G.</b>																	
AVIANO	CENTRO ONCOLOGICO - CRO	15		7.117.154.330	7.117.154.330	*	11-ott-95	1.997	conclusi	100%							
TRIESTE	OSPEDALE MAGGIORE	15		3.610.181.290	3.610.181.290	08-ago-96		1.997	conclusi	100%							
UDINE	OSPEDALE S.M. MISERICORDIA	41		13.387.636.231	6.572.905.000	08-ago-96		1.998	conclusi	100%							
	TOTALE	71		24.114.971.850	17.300.240.620												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	110															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>LIGURIA</b>																	
GENOVA	GASLINI	38	38	5.968.742.825							A						
GENOVA *	OSPEDALE GALLIERA	20	20	6.185.788.019	4.825.879.771	24/04/1996	11/10/1996	24/02/1998	sospesi	0,92%	B						
GENOVA	OSPEDALE SAN MARTINO URGENTE	92	94	27.939.815.101	23.939.607.856	21/12/1995	26/06/1996	11/12/1997	in esercizio	92,02%	C	500				500	mar-02
LA SPEZIA **	FELETTINO	20	20	4.377.078.072	689.965.592	21/03/1997		16/11/1998	in esecuzione	14,63%	D						
SANREMO	OSPEDALE SANREMO	31	29	12.115.436.819	12.956.620.634	26/06/1997		15/05/1998	in esercizio	89,45%	E	408	400	559		1367	giu-01
VALLORIA-SV	COMPLESSO OSPEDALIERO S.PAOLO	31	31	3.883.903.159							F						
	TOTALE	232	232	60.470.763.995	42.412.073.853												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	283															
	* e in corso di variazione la proposta di rinnovo del finanziamento																
	** contenzioso sorto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto																
	Non richiesto dalla normativa all'epoca vigente																
N.B. LA % DELL'IMPORTO SPESO SUL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO E' STATA CALCOLATA SULL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE LIQUIDATO E NON SULL'IMPORTO CONTABILIZZATO COME PRECEDENTEMENTE INDICATO																	
(A) Tale intervento non è soggetto al controllo della Regione in quanto l'Ente attuatore è un istituto di ricerca.																	
(B) Si rimanda alla richiesta di riutilizzo del finanziamento di cui alla nota n° 63678/722 inviata al Ministero della salute il 18/04/2003. Risposta del Ministero del 12/06/03 di approvazione del riutilizzo, si attende l'invio del Modello A																	
(C) Il collaudo si è concluso con esito negativo, con l'indicazione di rimuovere i relativi vizi dovuti essenzialmente a lavorazioni ritenute non eseguite a regola d'arte. All'attualità e in corso l'arbitrato che dovrà esprimersi in merito alle riserve avanzate dall'impresa ed al danno quantificato dall'A. O. relativo al rifacimento di alcuni lavori ed al conseguente mancato utilizzo del padiglione ed aggravio della logistica sanitaria. Dalla contabilità finale risulta una economia di circa L. 300 milioni che l'Azienda ha ritenuto di utilizzare come cofinanziamento di un progetto ( COD 87-M-H )di cui all'Accordo di Programma, sottoscritto in data 27.07.2000, relativo ad opere nell'ex padiglione isolamento previste nel progetto originario di realizzazione del reparto AIDS e stralciate in corso d'opera. L'A. O. si farà carico, a valere sul proprio bilancio, di ogni onere finanziario derivante dalla definizione del contenzioso con la ditta.																	
(D) I lavori sono ripresi il 14 marzo e si concluderanno a novembre del c. a. . I suddetti lavori sono riferiti alla sola realizzazione della parte strutturale della sopraelevazione, secondo quanto previsto dall'accordo transattivo sottoscritto in dall'ASL ed impresa il 09.08.2002, alla relativa spesa si farà fronte con la quota di finanziamento che il Ministero a suo tempo aveva trasferito alla regione. L'ASL ha inserito i lavori di completamento della sopraelevazione nell'appalto di costruzione ed ampliamento dell'osp. felettino e ad oggi non è possibile preventivare i flussi finanziari 2003-2005.																	
(E) I lavori sono ultimati e collaudati . L'acquisto degli arredi ed attrezzature è in corso di utilizzazione. E' stata stimata una economia di appalto pari a circa L.959 milioni che l'Azienda intende utilizzare per realizzare una passerella di collegamento fra il nuovo padiglione AIDS ed il padiglione Castillo.																	
(F) Intervento non compreso nella programmazione regionale.																	

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>LOMBARDIA</b>																	
BERGAMO	OSPEDALI RIUNITI	109		22.989.909.233							Sospeso con delibera Cipe 05/08/97						
BRESCIA	OSPEDALI CIVILI	138		36.123.028.181				29/10/1998	87%	54%	Fondi a carico della regione						
BUSTO ARSIZIO	OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO - LOTTO UNICO CON SONDRIO E COMO	54		9.392.040.372	9.392.040.372	05/08/1997	28/07/1998	16-set-99	100%	67%	Fondi a carico della regione	604813,00	500000,00	500000,00		1604813,00	
COMO	OSPEDALE S. ANNA - LOTTO UNICO CON SONDRIO E BUSTO ARSIZIO	52		13.727.052.321				26-gen-98	6%	33%	Fondi a carico della regione						
CREMONA	ISTITUTI OSPEDALIERI	43		9.220.803.310				15-gen-02	40%	38%	Fondi a carico della regione						
LECCO	OSPEDALE DI LECCO	42		11.549.230.985							Non confermato deliberazione Cipe 05/08/97						
LEGNANO	OSPEDALE CIVILE	42		10.463.989.947	10.463.989.947	05/08/1997	28/07/1998	26-mag-99	100%	98%		111462,66	0,00	0,00		11462,66	
S. ANGELO LODIGIANO	OSPEDALE MAGGIORE	36		9.413.732.371	6.819.757.167	05/08/1997	28/07/1998	06-feb-01	70%	92%		164696,02	0,00	0,00		164696,02	
MANTOVA	OSPEDALE CARLO POMA	37		8.840.974.221				23-mar-98	100%	70%	Fondi a carico della regione						
MELEGNANO	OSPEDALE PREDABISSI	42		11.345.434.594	17.801.470.980	05/08/1997	28/07/1998	05-mar-99	69%	18%	In corso approvazione variante art. 25 L. 109/94	3000000,00	2500000,00	50000,00		5550000,00	
MILANO	I.C.P. - LOTTO UNICO CON MILANO POLICLINICO E VARESE	10		1.714.705.996				15-lug-98	100%	99%	fondi a carico della regione						
MILANO	OSPEDALE NIGUARDA (diff. dovuta a 4 dh nel p.max.non ci saranno in pgi.esec - già form. lettera)	143		56.774.636.859	51.203.062.883	05/08/1997	28/07/1998				riprogrammazione aziendale in previsione realizzazione del nuovo ospedale (dgr 4978 del 08/06/01)						
MILANO	OSPEDALE SACCO	124		28.570.382.323				30-lug-98	80%	58%	Fondi a carico della regione						
MILANO	OSPEDALE S. PAOLO (15 p.l. di ostetr. ginec. e pediat. già realizzati dalla Regione)	60	20	15.894.943.014	15.986.445.690	05/08/1997	28/07/1998				Lavori non iniziati causa fallimento impresa aggiudicataria. Il progetto S.D.F. è totalmente differente rispetto all'originario. La regione contatterà la Cassa DD.PP. Per verificare il mantenimento del finanziamento. Il Ministero esprimerà il parere sul nuovo progetto.	1000000,00	2500000,00	2500000,00		6000000,00	
MILANO	POLICLINICO - LOTTO UNICO CON MILANO I.C.P. E VARESE	33		6.528.228.122							Non confermato deliberazione Cipe 05/08/97						
MILANO	SAN RAFFAELE (POSTI LETTO GIA' REALIZZATI DALLA REGIONE)			0													

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
MONZA	OSPEDALE SAN GERARDO PRESIDIO MULTIFUNZIONALE	60		16.257.625.739	16.257.625.739	05/08/1997	28/07/1998				Lavori non iniziati causa fallimento impresa aggiudicataria. Il progetto è invariato nei contenuti essenziali. Il quadro economico è variato ma i maggiori costi sono a carico dell'Azienda.	1000000,00	2500000,00	2500000,00		6000000,00	
PAVIA	POLICLINICO SAN MATTEO	115		33.458.903.278	33.458.903.278	12/07/1996	10/10/1996										
SONDALO	ENTE OSPEDALIERO DI BORMIO E SONDALO	36		8.862.886.024	8.862.886.024	05/08/1997	28/07/1998	12-mar-99	100%	94%		275545,47	0,00	0,00		275545,47	
SONDRIO	OSPEDALE CIVILE - LOTTO UNICO CON COMO E BUSTO ARSIZIO	6		722.807.253	722.807.253	05/08/1997	28/07/1998	28-apr-99	100%	60%		148668,83	0,00	0,00		148668,83	
TREVIGLIO	OSPEDALE CARAVAGGIO	30		8.516.103.769	8.516.103.769	05/08/1997	28/07/1998	21-apr-99	100%	76%		1043918,98	0,00	0,00		1043918,98	
VARESE	OSPEDALE MILANO CON MILANO ICP E MILANO POLICLINICO	67		13.538.841.420				25-mag-99	26%	32%	Fondi a carico della regione						
	TOTALE	1279		333.906.259.331	179.485.093.102												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	1495															
<b>PIEMONTE</b>																	
ALESSANDRIA	OSPEDALE CIVILE	40	36	12.255.780.658	12.255.780.658	08/08/1996	10/03/1997	01-ago-97	conclusi	10.135.048.396		6.458.314.199	2.120.732.262			8.579.046.461	27/02/2002
ASTI	OSPEDALE CIVILE	32	32	4.289.523.230	4.289.523.230	08/08/1996	04/02/1997	30-apr-97		1.588.035.484		2.701.487.746				2.701.487.746	30/01/2004
BIELLA	OSPEDALE DEGLI INFERMI	20	20	4.759.160.727	6.520.000.000	30/09/2002	26/11/2002	27-mar-02			Rappresenta una quota parte ed è contestuale alla costruzione del Nuovo P. O. di Ponderano Biella come finanziamento ex art. 20 per un importo totale di L. 260.130.000.000	268.557,59	1.032.913,80	2.065.827,60		3.367.298,98	26/11/2006
CASALE MON.	OSPEDALE S.SPIRITO	20	20	6.028.688.826	6.028.688.826	08/08/1996	10/03/1997	11-giu-97	conclusi	5.399.751.601						2.788.738,97	15/03/2000
CUNEO	A.CARLE (S.CROCE)	54	40	16.117.104.994	16.117.104.994	08/08/1996	10/03/1997	30-ott-97	conclusi	13.543.860.266		1.328.969,99				1.328.969,99	30/07/2003
NOVARA	OSPEDALE MAGGIORE	40	16	7.082.233.905	2.217.771.626	08/08/1996	10/03/1997				L'importo assegnato è stato suddiviso per € 1.710.840.361 sul progetto art. 20 II fase e per € 506.931.247 a completamento del progetto finanziato con deliberazione Cipe 06/05/98	1.145.383,46				1.145.383,46	
TORINO	OSPEDALE REGINA MARGHERITA	24	24	4.249.340.343	4.249.340.343	08/08/1996	10/03/1997	22-lug-97	conclusi	4.601.008.862							30/11/1998
TORINO	OSPEDALE S.ANNA	6	6	828.772.053	828.772.053	08/08/1996	10/03/1997	22-lug-97	conclusi	598.667.323		123.480,93				123.480,93	11/12/2000
TORINO	OSP. AMEDEO DI SAVOIA	300	276	94.226.359.528			09/10/2002			2.421.631.896		2.582.284,50	5.164.568,99	5.164.568,99		12.911.422,48	
VERBANIA	OSPEDALI RIUNITI	20	16	5.630.627.097	5.630.627.097	08/08/1996	10/03/1997	14-ago-97	conclusi	5.230.627.097		206.582,76				206.582,76	4 01/06/2001

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
VERCELLI	OSPEDALE SANT'ANDREA	40	40	9.184.301.202	9.184.301.202	08/08/1996	10/03/1997	01-set-97		7.192.477.779		1.028.690,95				1.028.690,95	30/11/2003
	TOTALE	596	526	164.651.892.562	67.321.910.029												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	522															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>P.A. BOLZANO</b>																	
<b>BOLZANO</b>	CST. REGIONALE (presentato nuovo progetto di massima)	<b>53</b>	<b>40</b>	11.272.555.632	11.272.555.632	26/06/1996		26-feb-97		100%							02/07/2002
	TOTALE	<b>53</b>	<b>40</b>	11.272.555.632	<b>11.272.555.632</b>												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	<b>43</b>															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>P.A. TRENTO</b>																	
<i>ROVERETO</i>	OSPEDALE CIVILE	<b>18</b>	<b>18</b>	4.331.677.633	2.866.847.673	08/08/1996	27/05/1997	17-apr-98	conclusi	100%	Finanziamento già erogato						01/12/2002
<i>TRENTO</i>	OSPEDALE S.CHIARA	<b>40</b>	<b>21</b>	10.799.150.989	10.799.150.989	11/11/1998	29/04/1999	23-apr-99	in esercizio	48%		100%				5.577.296.03	01/07/2003
	TOTALE	<b>58</b>	<b>39</b>	15.130.828.623	<b>13.665.998.662</b>												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	<b>52</b>															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>V. AOSTA</b>																	
AOSTA	PRESIDIO OSPEDALIERO	3		205.814,517													
	TOTALE	3		205.814,517	0												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	14															



TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
EMILIA								def.									
BOLOGNA	OSPEDALE MAGGIORE (URGENTE)	72	12	15.506.723.908	12.178.658.412	26/06/1996		16-apr-97		100%	Con del. Di Giunta regionale n° 497 del 19/03/1996 si è rimodulato il programma realizzando in alternativa al reparto di malattie infettive 3 interventi alternativi inerenti alla lotta all'AIDS. I 3 interventi previsti sono attivati. Attivazione delle opere da marzo a						18-feb-00
FERRARA	OSPEDALE S. ANNA (URGENTE)	43	43	9.320.379.311	8.320.379.311	26/06/1996		30-apr-97		100%	L'attivazione della struttura è legata al completamento dei lavori dell'intervento "Completamento dei lavori dell'intervento "Completamento Nuovo Ospedale di Cona" int. 47 A.d.P.						30-apr-05
FORLÌ	OSPEDALE PIERANTONI	21	21	5.374.064.357	4.724.064.357	26/06/1996		28-apr-97		100,00%							31-dic-03
MODENA	POLICLINICO	72	72	18.349.072.420	16.449.072.420	26/06/1996		22-mag-97		100%							20-dic-00
PIACENZA	OSPEDALE CIVILE	42	42	10.070.946.695	1.928.994.656	26/06/1996		22-apr-97		100%							10-giu-01
PARMA *	OSPEDALE MAGGIORE	25	25	7.846.984.204	7.046.984.204	26/06/1996		19-mag-97		100%	L'attivazione della struttura è legata al completamento dei lavori dell'intervento "ampliamento monoblocco piastra tecnica - medicine" int. N. 8 A.d.P.						30-giu-04
BOLOGNA	OSPEDALE S. ORSOLA	69	69	13.780.292.611		26/06/1996		15-apr-97		70,81%							01-gen-07
CESENA	OSPEDALE BUFALINI	20	20	3.838.222.062	3.396.751.582	26/06/1996		24-apr-97		100,00%							30-apr-03
RAVENNA	OSPEDALE S. MARIA CROCI	40	40	10.129.818.638	9.129.818.638	26/06/1996		14-mag-97		100%							30-mag-01
REGGIO EMILIA**	OSPEDALE S.MARIA NUOVA	20	20	6.711.391.841	7.739.457.341	26/06/1996		23-apr-97		100%	Con del. Di Giunta regionale n° 497 del 19/03/1996 si è rimodulato il programma portando a 40 posti letto per Reggio Emilia .						08-mar-00
RIMINI	OSPEDALE INFERRMI	53	53	14.752.882.178	13.252.882.178	26/06/1996		29-mag-97		88,56%							31-mar-06
	TOTALE	477	417	115.680.778.227	84.167.063.099												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	572															
	Con delibera di Giunta regionale n° 497 del 19/03/96 si è rimodulato il programma realizzando in alternativa al reparto di malattie infettive 3 interventi alternativi * relativi alla lotta all'AIDS.																

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
												2003	2004	2005	2006	Totale	
	si è rimodulato il programma portando a 40 posti letto per Reggio Emilia.																

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>LAZIO</b>																	
ROMA	UNIV.LA SAPIENZA- UMBERTO I OSPEDALE FROSINONE-	96		26.562.190.316	25.089.334.913	26/06/1997										13.718.226,44	13.718.226,44
FROSINONE	APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	55		10.608.041.894	10.608.041.894	26/06/1996		10-gen-99	in esecuzione conclusi e parzialmente in esercizio	509.815,56			447.378,02	4.521.402,84			4.968.780,86
LATINA	OSPEDALE LATINA	36		9.368.005.978	9.368.005.978	27/11/1996		19-gen-00		4.226.207,40			611.963,92			611.963,92	15-feb-01
RIETI	OSP.GEN.PROVINCIALE S.CAMILLO DE LELLIS-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	28		6.308.856.284	6.308.856.284	26/06/1996		28-mag-98	sospesi	663.395,72				2.000.000,00	594.856,63	2.594.856,63	
FORMIA	OSPEDALE CIVILE	20		4.867.316.589	4.867.316.589	12/07/1996		11-mag-98	sospesi	2%					2.513.759,23	2.513.759,23	
ROMA	UNIVERSITA' TOR VERGATA	40		10.061.435.726	10.061.435.726	09/10/1996		25-mar-99	conclusi	4.200.000,00			996.297,90			996.297,90	
ROMA	OSPEDALE SPALLANZANI	340		79.950.037.816	79.950.037.816	27/09/96*		29-mag-91	in esercizio	41.290.748,61							24-gen-95
VITERBO	OSPEDALE NUOVA SEDE	33		9.129.486.072	9.129.486.072	27/11/1996		25-mar-98	in esercizio	4.714.766,57							25-ott-01
	T O T A L E	648		156.855.370.675	155.382.515.272												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	750															

nota: L'intervento per l'ospedale Spallanzani è stato autorizzato con decreto tesoro ex art. 5 D.I. 17/2/1994

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>TOSCANA</b>																	
AREZZO	AREZZO-OSPEDALE GEN. PROVINCIALE (prima ipotesi di esecutivo)	40		13.576.246.731	9.723.236.320	12/07/1996			in esercizio								
AREZZO	AREZZO-OSPEDALE GEN. PROV. (2 ipotesi di esecutivo importo di E.8.133.376.000)			0													
FIRENZE	OSP. PEDIATRICO A. MEYER (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	30		7.994.483.640	5.824.725.550	12/07/1996			in esecuzione								
FIRENZE	COMPRESORIO OSPEDALIERO DI CAREGGI (URGENTE)	70		22.364.482.997	8.002.413.527	21/12/1995											
GROSSETO	OSPEDALE "DELLA MISERICORDIA"- APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	40		10.115.999.598	7.370.447.420	12/07/1996			in esercizio/inesecuzione		Le parti non ancora in esercizio sono in avanzata fase di ultimazione						
LIVORNO	OSPEDALE DI LIVORNO (URGENTE)	40		10.027.640.368	10.027.640.368	26/06/1996			90% in esercizio-10% in esecuzione		Le parti non ancora in esercizio sono in avanzata fase di ultimazione						
LUCCA	LUCCA-CAMPO DI MARTE	40		9.900.122.846	9.900.122.846	26/06/1996			in esercizio								
PISA	NUOVO OSPEDALE S. CHIARA "CISANELLO"-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60		15.633.592.466	11.390.527.465	12/07/1996			in esercizio/inesecuzione		Le parti non ancora in esercizio sono in avanzata fase di ultimazione						
PISTOIA	PISTOIA-OSPEDALE	40		10.374.915.583	7.559.091.818	12/07/1996			in esecuzione								
PRATO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO (URGENTE)	40		11.299.025.724	8.232.396.578	12/07/1996			conclusi		L'attivazione della struttura è imminente						
SIENA	OSPEDALE REGIONALE "LE SCOTTE" - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	40		10.658.890.706	10.658.890.706	26/06/1996	20/09/1996		in esercizio								
	TOTALE	440		121.945.400.657	88.689.492.598												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	437															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>UMBRIA</b>																	
<b>TERNI</b>	OSPEDALE S. MARIA	21	21	5.160.562.799	3.752.916.271	21/03/1997	17/10/1997	06-apr-00	in esecuzione	4.438.000.000	sviluppa in più fasi per consentire lo svolgimento dell'attività ospedaliera. L'intero intervento sarà completato ed attivato a seguito dell'Accordo di Programma nel febbraio 2004	675.598,00	129.114,22	0,00		804.712,22	febbraio 2004
<b>CITTA' DI CASTELLO</b>	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	7	7	1.217.909.640	813.903.555	21/03/1997	17/10/1997	04-feb-97	in esercizio	1.082.528.960	Restano solo lavorazioni complementari successive	69.918,29		0,00		69.918,29	11/06/2000
<b>FOLIGNO</b>	OSPEDALE PROVINCIALE	7	0	2.050.973.471							Con delibera Cipe del 1997 l'intervento già ricompresso nella delibera Cipe del 1993 viene annullato ed il finanziamento ridistribuito sui costi dei lavori dei restanti programmi						
<b>PERUGIA</b>	OSPEDALE SILVESTRINI (URGENTE) - UNICO ESEC CON LAB VIRO, MICRO E INNU	52	52	15.907.709.913	11.569.157.569	21/03/1997	17/10/1997	1^ fase 04/09/96 2^ fase 17/01/02	in esecuzione	7.478.189.132	Il finanziamento è parte di un unico appalto che a seguito dell'Accordo di programma si concluderà nel 2005. Il reparto AIDS, sarà consegnato nel 2004	5.974.971,24		0,00		5.974.971,24	gennaio 2004
<b>SPOLETO</b>	OSPEDALE S. MATTEO DEGLI INFERMI	7		2.060.802.769	1.498.291.718	21/03/1997	17/10/1997	1^ fase 04/03/96 2^ fase 12/02/02	Da affidare entro il prossimo mese di maggio.(2003)	0	Il padiglione è realizzato all'interno dell'ospedale, in fase di ristrutturazione con fondi art. 20	773.803,09		0,00		773.803,09	marzo 2004
	TOTALE	94	87	26.397.958.592	17.634.269.113												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	78		75.176.502							L'importo di lire 75.176.502 riferito al progetto obiettivo di Foligno è ridistribuita come da riga 6.						
				26.463.135.094													

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>VENETO</b>																	
BELLUNO	OSPEDALE DI BELLUNO	36		10.228.509.751	10.228.509.751	26/06/1997	03/12/1997	05-ago-97	Conclusi	9.797.066.704							
CONSELVE	OSPEDALE P.L. INFETTIVI AGGREGATI A MEDICINA GEN.- APPAREC. BIOMEDICHE	18		5.226.198.358													
FELTRE	OSPEDALE PUBBLICO-P. L. INFETTIVI AGGREGATI MED. GENERALE	10		3.685.526.637													
LEGNAGO	OSPEDALE P.L. AGGREGATI REP. DI MED. GENERALE-APPAREC. BIOMEDICHE	24		3.761.683.189	3.761.683.189	26/06/1997	03/12/1997	18-gen-99	Conclusi	2.961.999.990							
MESTRE	OSP. UMBERTO I (UNICO ESEC PER TUTTI LAB E REP.)-APPAREC. BIOMEDICHE	48		12.288.926.094	7.397.328.265	26/06/1997	03/12/1997				Intervento del programma e programmazione nuovi interventi con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto						
MESTRE	POTENZIAMENTO RADIOLOGIA PER DIAGNOSTICA IMMAGINE PRESSO L'OSPEDALE DI MESTRE			3.334.059.000	2.250.895.572	26/06/1997	03/12/1997	01-giu-98	Conclusi	2.824.362.402							
PADOVA	EDIFICIO EX IBC - BUSONERA PEDIATRIA-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	6		1.132.624.993													
PADOVA	ESEC. CON BUSONERA E CLINICA PEDIATRICA)	58		10.917.293.354	10.917.293.354	26/06/1997	03/12/1997	01-dic-00	In esecuzione	8.189.760.254		1.408.653,29					1.408.653,29
PADOVA	OSPEDALE CIVILE - CLINICA PEDIATRICA -APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	4		395.213.919													
PADOVA	OSPEDALE CIVILE GIUSTINIANO-REPARTO INFETTIVI-			3.582.411.464													
ROVIGO	OSPEDALE DI ROVIGO	36		9.672.380.243	9.672.380.243	26/06/1997	03/12/1997	23-feb-98	Conclusi	8.580.630.939							
TREVISO	OSP. CA' FONCELLO - ISOLAMENTO PEDIATRICO-APPAREC. BIOMEDICHE	4		809.224.569	809.224.569	26/06/1997	03/12/1997		Da affidare			417.929,61					417.929,61
TREVISO	OSPEDALE CA' FONCELLO - REP. INFETTIVI -APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	48		13.556.809.609	13.556.809.609	26/06/1997	03/12/1997	09-set-96	in esercizio	13.525.000.000							
VALDOBBIAD.	OSPEDALE GUICCIARDINI	18		4.326.417.362													
VERONA	OSP. EX PSICHIATRICO DI MARZANA (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60		9.925.051.249	7.663.000.000	26/06/1997	03/12/1997	15-lug-98	in esercizio	7.663.000.000							
VICENZA	OSP. S. DONATOLO - VI - REPARTO INFETTIVI (URGENTE)-APPAREC. BIOMEDICHE	56		9.218.966.472	9.218.966.472	26/06/1997	03/12/1997	30-nov-00	in esecuzione	3.888.096.391		3.011.393,08					3.011.393,08
SCHIO	OSPEDALE PUBBLICO - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	18		4.925.390.026													
VENEZIA-LIDO	OSPEDALE "AL MARE"	50		13.394.286.310													
VERONA	POLICLINICO BORGIO ROMA (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60		15.785.479.113	15.785.479.110	26/06/1997	03/12/1997	17-set-98	in esecuzione	3.663.708.436		3.130.186,05	3.130.186,05				6.260.372,09
	TOTALE	554		136.166.451.711	91.261.570.134												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	496															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>ABRUZZO</b>																	
AVEZZANO (AQ)	OSPEDALE S. FILIPPO	3		977.911.057	837.441.325	21/03/1997											
CHIETI	OSP. SS. ANNUNZIATA	22		6.951.998.563	6.951.998.563	21/03/1997	23/02/1999				L'ultimazione fissata per l'ultimazione dei lavori è per il 25/09/04						
L'AQUILA	OSPEDALE SAN SALVATORE -RISTRUT. REPARTO INFETTIVI-	9		1.710.470.374							Il nuovo progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.R. N. 857 del 10/10/02. Deve essere perfezionato l'iter inerente l'atto di concessione e mutuo. Si resta in attesa di determinazioni e comunicazioni da parte della Regione per poter procedere all'appalto dei lavori.						
PESCARA	OSPEDALE SPIRITO SANTO	30		4.030.181.603													
TERAMO	ISTITUTI RIUNITI	23		4.195.024.459	3.973.753.148	21/03/1997					Con atto deliberativo n. 682 in data 02/08/02 l'A. Usl di Teramo ha approvato la progettazione preliminare inerente ai lavori in oggetto. E' in corso di approvazione la progettazione esecutiva relativa ai lavori di "Ristrutturazione reparto malattie infettive O.C. di Teramo - Programma di interventi urgenti per prevenzione e lotta AIDS L. 135/90. Nella programmazione triennale 2003-05 di questa A.U. è prevista la completa disponibilità finanziaria per l'anno 2003.						

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
VASTO	OSPEDALE CIVILE	23		6.628.832.394	6.046.263.005	21/03/1997					di programmazione dell'art. 20 2° fase, la spesa del finanziamento di cui alla l. 135/90 non verrà utilizzata per l'intervento del vecchio ospedale, bensì per il cofinanziamento del Nuovo ospedale di Vasto.						
	TOTALE	110		24.494.418.451	17.809.456.041												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	110															



TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>BASILICATA</b>																	
<i>MATERA</i>	OSPEDALE DI MATERA	20		3.650.867.947	2.686.223.825	27/11/1996	09/09/1997	27-set-97	ULTIMATI	2.686.223.825	reparto in esercizio						giugno-03
<i>POTENZA</i>	NUOVO OSPEDALE PROVINCIALE	30		5.813.528.313	5.813.528.313	21/12/1993	08/11/1995	12-mar-96	ULTIMATI	5.813.528.313	reparto in esercizio						maggio-02
	TOTALE	50		9.464.396.261	8.499.752.138												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	53															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>CALABRIA</b>																	
CATANZARO	OSPEDALE PUGLIESE - VIA ACRÌ	43	41	11.957.075.447	11.956.267.307	26/06/1997	28/07/1998	07-mar-00	in imminente ultimazione	11.624.583.858							giugno 2003
CATANZARO	UNIVERSITA' FACOLTA' DI MEDICINA LOCALITA' GERMANETO	20		5.050.783.143													
COSENZA	O.ANNUZIATA-REP.MALATTIE INFETTIVE E RIANIMAZIONE	41	40	10.333.260.173	7.179.813.871	26/06/1997	28/07/1998	12-mag-00	lavori in corso	5.440.076.746							dicembre 2003
CROTONA	OSPEDALE S. GIOVANNI-REPARTO MALATTIE INFETTIVE	40		0													
LAMEZIA (CZ)	OSPEDALE CIVILE "FERRANTAZZO"	40	40	10.703.900.536	7.436.694.051	26/06/1997	28/07/1998				Il progetto originario è stato rielaborato tenendo conto delle nuove sopravvenute norme in materia di lavori pubblici, imp., strutt. e tecnico sanitaria. L'A.S. di Lamezia Terme ha trasmesso gli elaborati progettuali per la necessaria valutazione all'Ass. dei lavori pubblici della regione Calabria nonché agli altri uffici (VV.FF. ecc) per il seguito di competenza. Con nota del 08/07/03 la regione Calabria ritiene che le attività possono concludersi entro settembre 2003 con l'avvio delle procedure di affidamento lavori.						

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
REGGIO CAL.	OSPEDALI RIUNITI:REPARTO MALATTIE INFETTIVE, ALTRI REPARTI:RIANIMAZIONE	41	41	10.038.791.520	6.975.486.368	26/06/1997	28/07/1998	18-mag-00	lavori fermi	3.000.000.000	L'importo di 3 miliardi è stato erogato all'Azienda ma da questa non ancora speso. L'intervento ha avuto dei problemi per l'effettiva realizzazione. Attualmente è in corso una transazione con la ditta per l'avvio imminente dei lavori. In questa fase non è stato possibile prevedere l'avanzamento in termini di spesa per il triennio successivo. La durata dell'intervento è di circa 18 mesi dall'avvio dei lavori.						
VIBO VAL.	OSPEDALE IAZZOLINO	40		9.529.623.009	6.620.448.771	26/06/1997	28/07/1998				Con decreto del Ministero della Salute del 10/04/03, il finanziamento relativo è stato revocato per essere ridestinato a concorrere alla copertura finanziaria del nuovo ospedale di Vibo Valentia.						
	TOTALE	265		57.613.433.828	40.168.710.368												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	178															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>CAMPANIA</b>																	
AVELLINO	NUOVO OSPEDALE GENERALE (AMORETTA)	36		9.406.818.890	4.313.132.624	18/12/1997											
BENEVENTO	OSPEDALE CIVILE	34		10.009.228.955	4.915.542.689	18/12/1997											
CASERTA	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	38		10.168.124.733	5.074.438.467	18/12/1997											
NAPOLI	II POLICLINICO - II FACOLTA'	35		9.026.740.528													
NAPOLI	OSPEDALE ANNUNZIATA - DIVISIONE PEDIATRICA	15		8.358.324.858													
NAPOLI	OSPEDALE COTUGNO	400		106.560.797.653													
NAPOLI	UNIVERSITA'- I FACOLTA'- I POLICLINICO	36		8.424.707.122													
NAPOLI	UNIVERSITA'-II FAC.-II POLICL.-2° DIV. PEDIATRICA	10		2.640.133.023													
SALERNO	TORRE ANGELLARA (GIÀ' OSP. SAN LEONARDO)	63		14.971.911.332	9.878.225.066	18/12/1997											
	TOTALE	667		179.566.787.094	24.181.338.846												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	517															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/fin esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>MARCHE</b>																	
ANCONA	OSPEDALE PEDIATRICO SALESI	2	6	790.313.009	946.233.853	09/10/1996	30/10/1997	09-set-99	conclusi	95%							
ANCONA	OSPEDALE UMBERTO I	14	14	3.241.077.588				08-ago-92									
ANCONA	OSPEDALE UMBERTO I -CLINICA M.L.-	15	15	3.416.652.213				08-ago-92									
ANCONA	OSPEDALE TORRETTE - REPARTO E CLINICA MAL. INF. - NUOVO/RIMODUL.		50	7.306.995.358	7.400.247.292	09/10/1996	30/10/1997	15-giu-98	conclusi	80,00%							
ASCOLI PICENO	OSPEDALE MAZZONI	20	20	4.241.361.195	3.783.067.930	09/10/1996	30/10/1997	20-ott-97	conclusi	99,30%							
FANO	OSPEDALE S. CROCE	10	10	3.297.110.214													
JESI	OSPEDALE MURRI	18	18	3.810.491.832													
MACERATA	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	8	8	2.257.942.338	2.005.412.500	09/10/1996	30/10/1997	18-dic-97	conclusi	83,00%							
PESARO	OSPEDALE S. SALVATORE	30	30	6.422.442.525	5.392.765.458	09/10/1996	30/10/1997	27-apr-01	in esecuzione	26%							
FERMO	OSPEDALE - REPARTO MALATTIE INFETTIVE - NUOVO/RIMODULAZIONE		20	1.304.775.925	1.312.547.500	09/10/1996	30/10/1997	08-ago-97	conclusi	98%							
	TOTALE	117	191	36.089.162.197	20.840.274.533												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	152															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>MOLISE</b>																	
<i>CAMPOBASSO</i>	OSPEDALE CARDARELLI	12		4.218.297.820	2.785.983.952	21/03/1997	30/10/1997		da affidare				717.420,31	717.420,31			
	TOTALE	12		4.218.297.820	2.785.983.952												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	25															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>PUGLIA</b>																	
<b>BARI</b>	UNIVERSITA' DI BARI - POLICLINICO	22	32+8dh	7.485.600.638	4.840.793.373	09/10/1996		18-mar-02	in esecuzione	19,84% (1.936.000)		636.000,00	1.864.000,00			2.500.000,00	31-mar-04
<b>BARI</b>	OSPEDALE GIOVANNI XXIII	8	40+8dh	1.316.106.868	943.985.044	09/10/1996		13-nov-01	in esecuzione	487.146,72	Concessione con una vincitrice. Riassegnazione a nuova impresa. Perizia in fase di completamento.	487.146,72	228.896,10			716.042,82	06/02/2003 oltre proroga più redazione perizia di variante.
<b>BARLETTA</b>	MALATTIE INFETTIVE-FINANZIATO CON L'ART. 20	20	32+8dh	0				18-giu-92									
<b>BRINDISI</b>	OSPEDALE A. DI SUMMA -FINANZIATO CON L'ART. 20	20	32+8dh	6.281.430.813				18-giu-92									
<b>FOGGIA</b>	OO.RR.	11	32+11dh	2.126.998.372	1.413.286.139	09/10/1996		05-ott-98	conclusi	100%							
<b>GALATINA</b>	OSPEDALE S.CA TERINA (P.L. GIA REALIZZATI)	40	32+8dh	2.736.210.818													
<b>GALLIPOLI</b>	OSPEDALE S. CUORE	15		3.099.693.817													
<b>LECCE</b>	OSPEDALE FAZZI	40	32+8dh	10.468.462.655	6.735.866.421	09/10/1996		21-giu-99	in esecuzione	43.530,03	collaudo in corso						12-mag-02

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
MANFREDONIA	OSPEDALE CIVILE PRESSO L'AZIENDA OSP. FG/2 - CERIGNOLA	40	32+8dh	11.400.206.444	7.301.892.040	09/10/1996		15-lug-99	in esecuzione	45.910,00	I lavori sono sospesi dal 27/05/02 per redazione perizia.						entro il 2004
MARTINA FR.	OSPEDALE CIVILE	24		5.278.965.732													
TARANTO	OSPEDALE NORD PRESSO L'AZIENDA OSP.SS. ANNUNZIATA	40	32+8dh	11.982.521.771	7.979.450.424	09/10/1996		07-mag-01	in esecuzione	40.190,68			1.733.219,66	500.000,00		2.233.219,66	07-mag-03
TRANI-BISCEGLIE	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE	24		6.400.436.773													
TRIGGIANO	OSPEDALE FALLACARA	24	16+8dh	6.916.607.960	5.095.541.160	09/10/1996		25-set-03	in esecuzione	17.841,70			17.841,70	1.916.000,00	1.898.714,20	3.832.555,90	Sono state avviate procedure per l'appalto dell'opera.
	TOTALE	328	0	75.493.242.660	34.310.814.601												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	396															
	Il D.P.R. 7/4/1994 ralloca e ridistribuisce i posti letto per malattie infettive creando 312 p.l. degenze + 83 p.l. per D.H.																
SARDEGNA																	
ALGHERO	OSPEDALE CIVILE - MEDICINA GENERALE	4		1.625.413.689							non finanziato						
CAGLIARI	OSPEDALE BUSINCO	5		1.449.520.689	1.449.520.689	09/10/1996	27/05/1997	20/03/1998	conclusi	489.903,37							30/08/2000
CAGLIARI	OSPEDALE S.S. TRINITA'	92		19.937.185.096	9.687.489.959	09/10/1996	27/05/1997	20/05/1998	conclusi	7.355.274,99							30/10/2003
CAGLIARI	UNIVERSITA' I CLINICA MEDICA-IST. MED. INTERNA	12		-							non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' II CLINICA MEDICA - GENETICA MEDICA	8		-							non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA (SOLO FORNITURE PRECHE P.L. GIA' REALIZZATI)	5		304.935.292		09/10/1996					non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' IST. PATOLOGIA NEONATALE	4		302.241.772	302.241.772	09/10/1996					non comunicati						
CARBONIA	OSPEDALE CIVILE SIRAI	12		5.197.329.988	5.197.329.988	09/10/1996	27/05/1997	07/06/1999	conclusi	2.684.196,93							
OLBIA	OSPEDALE CIVILE	10		5.169.769.875	5.169.769.875	09/10/1996	27/05/1997	20/03/2003	in esecuzione	209.969,85		70%	30%		2.669.963,32	31/12/2004	
ORISTANO	OSPEDALE S. MARTINO	10		4.441.103.294	4.441.103.294	09/10/1996	27/05/1997	20/05/2000	in esecuzione	1.691.759,77							
SASSARI	ISTITUTO DI PUERICULTURA MEDICA - CLINICA PEDIATRICA-	7		1.775.175.157	1.775.175.157	09/10/1996	27/05/1997	25/02/1999	in esecuzione	448.175,72							
SASSARI	UNIV.-IST. MALATTIE INFETTIVE	40		10.406.757.385	5.000.000.000	09/10/1996	27/05/1997	09/10/1998	in esecuzione	3.265.220,93							
	TOTALE	209		50.609.432.237	33.022.630.734					16.144.501,57						2.669.963,32	
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	218															



TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>SICILIA</b>																	
BARCELLONA	OSPEDALE CUTRONI ZODDA	10		4.001.687.340													
CALTAGIRONE	OSPEDALE GRAVINA (INSERITO CATANIA FERRAROTTO)	20		7.251.847.777													
CALTANISSETTA	OSPEDALE S. ELIA	40	30	8.819.641.631													
CATANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO ASCOLI TOMASELLI	30		7.623.698.407													
CATANIA	P.O. NUOVO GARIBOLDI - LOCALITA' NESIMA (NUOVO PROG.ESEC PER DIVERSA LOCALIZ.)	30	40	4.685.434.616													
ENNA	RISTRUTTURAZIONE REPARTO INFETTIVI	20		7.800.511.530													
GELA	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
MESSINA	PIEMONTE) - IMPORTO COMPRENSIVO EX REGINA MARGHERITA	40		13.628.115.226													
MESSINA	POLICLINICO	20		3.413.030.320													
MODICA	OSP. MAGGIORE-RISTRUTT. REP. INFETTIVI (OSP.CIVILE)	10		1.907.530.211	1.907.530.211	25-set-97		31-dic-01	in corso	1.403.382.879		504.147.332					2.003
PALERMO	CASA DEL SOLE	40		9.996.424.142													
PALERMO	OSTEDALE DI CRISTINA	60		15.010.055.793													
PALERMO	OSPEDALE GUADAGNA -AUDIZIONE REGIONE IL 2/2/93	123		43.711.066.908													
RAGUSA	OSPEDALE MARIA ANGELO (EX)	20		4.302.139.144													
SIRACUSA	OSP. UMBERTO I (NUOVO PROG.ESECUT. PER NUOVA LOCALIZZAZIONE 'RIZZA' E.N. TIPOL.)	40		12.715.410.659													
	TOTALE	513		146.791.119.672	1.907.530.211												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	499															

deliberazione regionale n. 230 dell'11 luglio 2002

note